ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Construction of culverts balance main & cross roads in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: EE (Ynk.D)/W.O/58/2018-19. dt:09/10/2018..
2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:004-18-000058
3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ: 7/09/2020

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of culverts balance main & cross roads in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.9.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಸುರೇಶ್** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ರವರು ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಇಲ್ಲದಿರುವುದೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿತ (3) ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 655 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:21/09/2020 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 655 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 655 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಅವಧಿಗೆ (ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ) (655 ದಿನಗಳ) ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Ramanjaevaah
ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–64.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

32) ಷರತ್ತು (6) ರಿಂದ (9) ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸಕ್ಷಮಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕ್ರ.ವಿ.ಸೌ.ಕ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 09/10/2018 ರಂದು ಕ್ರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದ ಅನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ಷಮಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರ.ವಿ.ಸೌ.ಕ ರವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು - 560064

(33) ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು (ಆಯ)

34) ರಕ್ಷಿತ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Construction of culverts balance main & cross roads in ward no:04
2	Amount of work portion	863321
3	Estimated Cost	Rs.9.00 lakhs
4	Name of Contractor	N Suresh
5	Agreement no	
6	No and date under which work order issued	EE (Ynk.D)/W.O/58/2018-19, dt:09/10/2018.
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting EOT	
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	7/09/2020
10	Extension granted if any	-
	I	-
	II	-
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	EWR CC(1:4:8)
12	Work carried out during 1st extension	-

13	Work carries out during 2nd extension	— .
14	Time now applied for	655 days
15	Date of recommanding time 2nd extension	— .
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes
17	Balance of remaining work	Cem 20 . Reinforcement Mab
18	Probable time required for completion of remaining work	655 days
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	-
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	Yes
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Impose penalty @ Rs 25/- day.

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64
Yelahanka, Division